

050136-A

25 MAYO 2018

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

### CONTRATO SG-115-2017

En Quito, a las 14:00 del 25 de mayo de 2018, se reúnen en la oficina de la sección de Fiscalización de Redes Zona Sur, ubicada en la Av. Diez y de Agosto y Cuero y Caicedo, edificio Álvarez EEQ, quinto piso, el Ingeniero Santiago Ismael Tipán Chiguano como Administrador del Contrato SG 115-2017, el Consorcio CHECA representado legalmente por el Ing. Roberto Córdova procurador común de la contratista adjudicada, el Ing. Fausto Cevallos como Delegado Técnico de la Empresa Eléctrica Quito y el Tecnólogo Richard Live fiscalizador, para la recepción de los trabajos ejecutados bajo el contrato SG 115-2017, cuyo objeto contractual es el "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO", código de proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-008 LOTE 1.


De acuerdo al Art. 124. Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas, serán suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, conformada por el administrador del contrato y un técnico, que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se remiten los siguientes puntos:

#### ANTECEDENTES

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública LOSNCP y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de la Contratante, contempla la ejecución para el "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO".

Previos los informes y estudios respectivos, la máxima autoridad de la Contratante, mediante Resolución de la Gerencia General N° GEG-0421-2016 del 29 de diciembre de 2016 aprobó los pliegos y demás documentos del proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-008 para el "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO".

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 1210101147100040, según lo certifica el Director Financiero de la Contratante en oficio N° DF-2016.11.035 del 01 de diciembre de 2016.

  
1 - FCB  
2

Se realizó la respectiva convocatoria de acuerdo al cronograma de actividades, a través, del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).

La Comisión Técnica designa para el procedimiento, mediante Memorando Nro. EEQ-GG-2016-0964-ME del 15 de noviembre de 2016, recomienda expresamente a la máxima autoridad de la Contratante, la adjudicación del proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-008, al Oferente Consorcio CHECA.

Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Contratante, mediante Resolución Nro. DCP 03-074 Con fecha del 27 de marzo del 2017, adjudicó el proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-008 Lote 1, para los **"REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO"**, al oferente Consorcio CHECA representado por el Ing. Roberto Córdova.

Para la ejecución del contrato se procedió a cambiar el Proyecto CALLE C TUMBACO N° EFV-RD-16-067 ID 29913 TRAMITE 229656 porque no se encontraba establecida la línea de fábrica, por esta razón fue asignado el Proyecto MOYA SÁNCHEZ N° EFX-RD-16-387 ID 31673 TRAMITE 233326 que sí cumplía con los requerimientos necesarios para la ejecución.

Durante la ejecución de la obra fue necesario realizar dos suspensiones de plazo las cuales están respaldadas debidamente con las actas correspondientes.

El Acta de Suspensión de plazo N° 1 con fecha 06 de noviembre de 2017 se emitió debido a que no era posible realizar los egresos de medidores y sellos necesarios para completar la ejecución del contrato.

El Acta de Rehabilitación de plazo N° 1 con fecha 27 de diciembre de 2017 se emitió una vez que se superaron las circunstancias que generaron la suspensión del plazo, estableciéndose la fecha de vencimiento del plazo el 29 de marzo de 2018.

El Acta de Suspensión de plazo N° 2 con fecha 05 de febrero de 2018 se emitió debido a que el nuevo sistema del Área Comercial de la EEQ no estaba disponible para continuar con la liquidación del contrato.

El Acta de Rehabilitación de plazo N° 2 con fecha 05 de marzo de 2018 se emitió una vez que se superaron las circunstancias que generaron la suspensión del plazo, estableciéndose con nueva fecha de vencimiento del plazo el 25 de abril de 2018.

*[Handwritten signatures and initials]*  
R. Córdova  
FCM  
2

050136-A

25 MAYO 2018

**CONDICIONES GENERALES Y OPERATIVAS**

El personal técnico que participó en la ejecución de los proyectos consta en el cuadro que se muestra a continuación:

ítem	Nombre	Cédula	Cargo
1	Anibal Roberto Córdova Albán	170080772-8	Representante Técnico
2	Guido Marcelo Guerra Bravo	171167321-8	Supervisor
3	Luis Alcibar Herrera Andagana	171425149-1	Jefe de Grupo
4	Cesar Paillacho Muñoz	170596995-2	Jefe de Grupo
5	Juan Medardo Guamán Romero	020197325-2	Liniero 2
6	Hugo Leonel Collaguazo Vaca	171464759-9	Liniero 2
7	Wilson Alejandro Asipuela Haro	171161636-5	Liniero 2
8	Clemente Heriberto Haro Haro	171809211-5	Liniero 2
9	Eugenio Andrés Micolta Cabeza	172428679-2	Liniero 1
10	José Rubén Micolta Cabeza	172327259-5	Liniero 1
11	Prospero Manuel Moreira Moreira	080107655-5	Liniero 1
12	Junior Javier Murillo García	175330714-7	Liniero 1
13	Luis Carlos Sarche Llamatumbi	171988851-1	Peón
14	Edgar Polivio Endara González	172148968-8	Peón
15	Eduardo David Enríquez Estévez	172595697-1	Peón
16	Darwin Mauricio Tuston Vargas	172854703-3	Peón

En conformidad con el contrato SG 115-2017, para el "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO".

Código de proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-008 Lote 1, el plazo para la ejecución del contrato es de 270 días contados a partir del 11 de mayo de 2017 (entrega del anticipo).

El Contratista entrega a la Empresa Eléctrica Quito, como producto de su Contratación, el "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO".

*[Firma manuscrita]*  
3 FCS

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

ITEM	NOMBRE PROYECTO	MATERIAL DISTRIBUCIÓN (USD) SIN IVA	MATERIAL COMERCIAL (USD) SIN IVA	MANO DE OBRA DISTRIBUCIÓN (USD) SIN IVA	MANO DE OBRA COMERCIAL (USD) SIN IVA	TOTAL (USD) SIN IVA
1	CALLE ANDRÉS GARCÉS DE LA ESTACIÓN DEL TREN MACHACHI, ID 29953	4.734,53	777,97	1.424,96	447,68	7.385,14
2	CALLES 1 Y 2, VÍA A HACIENDA SALAZAR, ID 29943	9.386,63	424,17	4.990,16	203,07	15.004,03
3	CALLE S/N Y CURACHUROS, ID 29960	3.796,68	607,61	2.180,65	285,00	6.869,94
4	CALLE 3 Y VÍA HACIENDA LA COCHA, ID 29941	6.783,16	633,45	2.170,25	286,01	9.872,87
5	CALLE S/N Y VÍA AL POLÍGONO, ID 29962	6.838,95	2.450,28	2.325,37	952,58	12.567,18
6	CALLE ZUMBA E IRITIYACU, ID 29951	7.970,23	1.404,87	2.790,27	530,82	12.696,19
7	CALLE E TUMBACO, ID 29922	6.962,01	264,44	1.388,51	297,21	8.912,17
8	PASAJE RIO CHONE, ID 29920	7.161,59	360,42	2.621,27	219,10	10.362,38
9	CALLE LA MERCED, TOLA CHICA, ID 29919	5.066,30	474,58	2.847,37	398,98	8.787,23
10	PASAJE TIPANTIZA MUÑOZ PIFO, ID 29902	4.894,73	335,08	1.982,01	144,64	7.356,46
11	CALLE ANTONIO SALAS Y VÍA AMAGUAÑA, ID 29939	6.434,73	1.615,05	1.954,15	652,47	10.656,40
12	CALLE E DE AMAGUAÑA, ID 29948	12.032,67	593,35	3.592,03	293,93	16.511,98
13	MOYA SÁNCHEZ, ID 31673	6.554,45	141,62	1.971,27	65,77	8.733,11
					<b>TOTAL (USD)</b>	<b>135.715,08</b>

El 24 de mayo de 2018 con Orden de transferencia a proveedores N° 505315 fueron cancelados los estados de pago del N° 17 al N° 53; con la cancelación de estos estados de pago, queda liquidado el presente proceso contractual sin quedar pendiente ningún valor a cobrarse.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

050136-A

25 MAYO 2018

DATOS TÉCNICOS	PROYECTO "CALLE S/N Y VÍA AL POLÍGONO NO. UBICADO EN MACHACHI	PROYECTO "CALLE S/N Y CURACUROS	PROYECTO "CALLE ANDRÉS GARCÉS DE LA ESTACIÓN DEL TREN MACHACHI".	PROYECTO "CALLES 1 Y 2, VÍA A LA HACIENDA SALAZAR", UBICADO EN ALOAG.	PROYECTO "CALLE ANTONIO SALAS Y VÍA SANGO LOUÍ-AMAGUANA"	PROYECTO "CALLE DE AMAGUANA"	PROYECTO "CALLE ZUMBAE IRITIYACU", SANGO LOUÍ	PROYECTO "CALLE 3 Y VÍA HACIENDA LA COCHA", UBICADO LA COCHA	PROYECTO "PSJ. RÍO CHONÉ", TUMBACO	PROYECTO "CALLE E", UBICADO EN TUMBACO.	PROYECTO "PSJ. TIPAN TIZAMUÑO Z", UBICADO PIFO	PROYECTO CALLE LA MERCED UBICADO EN TUMBACO	PROYECTO MOYA SANCHEZ	TOTAL DE CONTRATO
ID	29962	29960	29953	29943	29939	29948	29951	29941	29920	29922	29902	29919	31673	
KM RED MV	0,09	0,08	0,10	0,38	0,05	0,04	0,13	0,10	0,14	0,00	0,07	0,01	0,09	1,28
KM RED BV	0,19	0,09	0,10	0,17	0,14	0,13	0,26	0,19	0,16	0,10	0,10	0,23	0,29	2,16
KM AP	0,19	0,00	0,10	0,17	0,14	0,09	0,26	0,19	0,09	0,06	0,10	0,19	0,30	1,88
# DE TRANSFORMADORES	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	0	1	15,00
KVA INSTALADOS	25	25	25	15	25	87,5	25	25	25	75	25	0	25	402,50
# DE LUMINARIAS	6	0	3	6	6	3	7	5	4	2	3	8	8	61,00
KVA Luminarias	0,6	0,0	0,3	0,6	0,6	0,3	0,7	0,5	0,4	0,2	0,3	0,8	0,8	6,10
VSS	19	4	2	0	10	4	13	3	0	0	1	0	0	56
VCM	1	1	6	3	5	2	2	2	7	6	2	8	1	46

**MULTAS**

Dentro del plazo de ejecución del contrato, no se ha incurrido en multa alguna.

**LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Plazo del contrato: 270 días a partir de la recepción de anticipo.  
 Suscripción del contrato: 19 de abril de 2017.  
 Entrega de anticipo: 11 de mayo de 2017.  
 Vencimiento plazo original: 5 de febrero de 2018.  
 Suspensión de plazo N° 1: 06 de noviembre de 2017  
 Rehabilitación de plazo N° 1: 27 de diciembre de 2017  
 Días rehabilitados plazo N° 1: 51 días  
 Suspensión de plazo N° 2: 05 de febrero de 2018  
 Rehabilitación de plazo N° 2: 05 de marzo de 2018  
 Días rehabilitados plazo N° 2: 27 días  
 Vencimiento plazo final: 25 de abril de 2018  
 Días de mora: 0

## CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN

Se procede a realizar la revisión de la ejecución de trabajos de los proyectos: "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: ALOAG, ALOASI, AMAGUAÑA, LA MERCED, MACHACHI, PIFO, SANGOLQUI Y TUMBACO", que forman parte del contrato SG 115-2017.


Una vez verificados los proyectos anotados anteriormente y constatados que las obras se encontraban físicamente completadas y sin novedades, se procedió a emitir el Acta de Recepción Provisional N° 2018-0188 el 25 de abril de 2018.

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Una vez que las obras objeto materia del contrato, se encuentran a plena satisfacción de la Contratante, se procede a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

En conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP, una vez suscrita el acta de recepción definitiva del contrato, se devolverá al CONTRATISTA la póliza de fiel cumplimiento del contrato SG 115-2017.


A las 15:00 del 25 de mayo de 2018, se da por terminada la presente diligencia y luego de leer el documento se ratifican en su contenido, para constancia de todo lo expuesto, firman a continuación las partes.



Ing. Santiago Ispán.  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Tglo. Richard Live  
FISCALIZADOR EEQ



Ing. Roberto Córdova  
CONSORCIO CHECA  
CONTRATISTA



Ing. Fausto Cevallos  
DELEGADO TÉCNICO