

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Comercialización
Dirección Clientes Especiales y Telemedición

PROYECTO: I005 EEQ-INV-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales

Líder del Proyecto:	Duque Dominguez, Néstor Arturo (nduque@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Guerrero Melo, Mónica Patricia	Programas Relacionados:	
Titular:	Castellanos Perez, Edison Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	32.03 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	139,929.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	78,011.67
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2015 - 31/01/2016
Fecha de última actualización:	16/09/2016	Fecha de Fin Base:	31/01/2016
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO:
 Atender el crecimiento de la demanda con la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica en clientes de facturación especial en toda el área de servicio de la EEQ.

PRODUCTO:
 Instalar aproximadamente 190 servicios nuevos de facturación especial en función de las proyecciones estadísticas de crecimiento de clientes.

Beneficios Cualitativos

- Entrega del servicio eléctrico a clientes de facturación especial.
- Satisfacción de los clientes con la dotación del servicio eléctrico.
- Ampliar la cobertura del servicio eléctrico.
- Contribuir con los objetivos de la EEQ y del Estado enmarcados dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios son aproximadamente 190 clientes de facturación especiales que realicen el proceso de matriculación del servicio en la EEQ, bajo el control del Departamento de Clientes Especiales.

Restricciones

TIEMPO: 1 año
RECURSOS: Adquisición y contratación de equipos y bienes de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas en plazos adecuados, a través del SERCOP.
COSTO: Presupuesto asignado de acuerdo a disponibilidad de recursos EEQ, USD 99.821,00.
ALCANCE: Dar de alta 190 nuevos servicios de facturación especial e incorporarles al proceso de facturación.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 31/01/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %											
	Avance real acumulado											
	100 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2016 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa Completado. En el mes de enero del 2016 se reporto el último hito Liquidación de Contrato, en el cual se informó que el proyecto culminó de acuerdo a lo planificado, instalando hasta el mes de diciembre del 2015 un total 210 servicios nuevos de facturación especial, que representa el 110,53% de la meta planteada. (Fuente: SIEEQ). El proyecto tiene un avance físico total de 100% de acuerdo a lo planificado. Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 78,011.67 que representa el 93,88% respecto de lo asignado.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	01/02/2016 - 08:29 AM
<p>DICIEMBRE 2015 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de diciembre del 2015 se instalaron 17 servicios nuevos, el valor acumulado es de 210 servicios atendidos que representa el 110,53% de la meta planteada. (Fuente: SIEEQ). El proyecto tiene un avance físico total de 90,52% de acuerdo a lo planificado. Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 78,011.67 que representa el 93,88% respecto de lo asignado.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	01/02/2016 - 08:29 AM
<p>NOVIEMBRE 2015 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de noviembre del 2015 se instalaron 28 servicios nuevos, el valor acumulado es de 193 servicios atendidos que representa el 101,58% de la meta planteada. (Fuente: STCE). El proyecto tiene un avance físico total de 85,36% de acuerdo a lo planificado. Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 78,011.67 que representa el 93,88% respecto de lo asignado.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	29/12/2015 - 08:00 AM
<p>OCTUBRE 2015 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de octubre del 2015 se instalaron 20 servicios nuevos, el valor acumulado es de 165 servicios atendidos que representa el 86,84% de la meta planteada. (Fuente: STCE). El proyecto tiene un avance físico total de 80,20% de acuerdo a lo planificado. Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 70.485,27 que representa el 84,83% respecto de lo asignado.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	01/12/2015 - 12:58 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	03/11/2015 - 03:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de septiembre del 2015 se instalaron 16 servicios nuevos, el valor acumulado es de 145 servicios atendidos que representa el 76,32% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>El proyecto tiene un avance físico total de 75,04% de acuerdo a lo planificado. Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 70.485,27 que representa el 84,83% respecto de lo asignado.</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de agosto de 2015 se instalaron 14 servicios nuevos, el valor acumulado es de 129 servicios atendidos que representa el 67,89% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>El proyecto tiene un avance físico total de 69,89% de acuerdo a lo planificado. El 18 de agosto fue entregado en la Bodega de Alumbrado Público 110 contadores electrónicos de energía eléctrica, dentro de los plazos establecidos en el contrato, los cuales fueron sometidos a los respectivos protocolos de pruebas, previo a suscribir el Acta de Entrega - Recepción Definitiva.</p> <p>En el mes de septiembre se tiene previsto devengar el presupuesto asignado a esta compra.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	05/10/2015 - 08:09 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de julio de 2015 se instalaron 17 servicios nuevos, el valor acumulado es de 115 servicios atendidos que representa el 60,53% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>El proyecto tiene un avance físico de 64,72% de acuerdo a lo planificado utilizado materiales y equipos existentes en stock de bodega, los procesos de contratación programados en este año se encuentran adjudicados y en espera que los bienes adquiridos sean entregados dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos, por tal motivo hasta la fecha se tiene 0% de presupuesto devengado.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	03/09/2015 - 10:08 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de junio de 2015 se instalaron 17 servicios nuevos, el valor acumulado es de 98 servicios atendidos que representa el 51,58% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>Se tiene suscritos contratos con los proveedores SILVATECH S.A. y ESEMEC S.A. para la provisión de medidores de energía eléctrica y transformadores de corriente respectivamente, la fecha estimada para devengar valores económicos es 02/09/2015 retrasando lo programado, esto se debe a que no se iniciaron los procesos de contratación en las fechas establecidas lo cual se justifica debidamente en los problemas indicados del proyecto.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	03/08/2015 - 09:36 AM
<p>MAYO 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de mayo de 2015 se instalaron 17 servicios nuevos, el valor acumulado es de 81 servicios atendidos que representa el 42,63% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>Se realiza la calificación de ofertas presentadas en los procesos de adquisición realizadas, resultando adjudicado el proveedor SILVATECH S.A. el cual debe entregar 110 contadores de energía eléctrica en la bodega de Alumbrado Público de la EEQ, en un plazo de 90 días.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	03/07/2015 - 04:44 PM
<p>ABRIL 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de abril de 2015 se instalaron 16 servicios nuevos, el valor acumulado es de 64 servicios atendidos que representa el 33,68% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p> <p>Se realizó la publicación de los pliegos correspondientes para los procesos de contratación de contadores de energía y transformadores de corriente, cuyos códigos son SIE-EEQ-GC005-2015 y SIE-EEQ-GC006-2015.</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	02/06/2015 - 03:27 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución.</p> <p>En el mes de marzo de 2015 se instalaron 17 servicios nuevos, el valor acumulado es de 48 servicios atendidos que representa el 25% de la meta planteada. (Fuente: STCE).</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	04/05/2015 - 07:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza la transferencia presupuestaria por un monto de USD 90.000,00 correspondiente al 90% de lo programado para la ejecución de este proyecto, según memorando N° EEQ-DPRE-2015-0176-ME con fecha 12 de marzo de 2015, con lo que se prevé iniciar los procesos de adquisición requeridos.		
FEBRERO 2015 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de febrero de 2015 se instalaron 14 servicios nuevos, el valor acumulado es de 31 servicios atendidos que representa el 16,32% de la meta planteada. (Fuente: STCE). Los recursos utilizados para este proyecto son del stock de materiales del año 2014, se encuentra en trámite la transferencia de partida presupuestaria de los valores requeridos para las compras de materiales de acuerdo a lo programado para este proyecto.	Duque Dominguez, Néstor Arturo	31/03/2015 - 10:08 AM
ENERO 2015 El proyecto INV-EEQ-Instalación servicios nuevos Clientes Especiales, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de enero 2015 se han instalado 17 nuevos servicios, que equivalen al 8,95% respecto de la meta planteada (Fuente: SIEEQ) Hasta la fecha aun no hay recursos económicos comprometidos ya que los procesos de contratación planificados para este año se encuentran en elaboración de pliegos.	Duque Dominguez, Néstor Arturo	03/03/2015 - 10:31 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN.- Proyecto aprobado	1-Solicitud de Información	19/01/2015		19/01/2015		Sí	2.5
2	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - enero	5-Entregables Intermedios	03/02/2015		02/02/2015		Sí	2.58
3	PLANIFICACIÓN.- Certificación presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	18/02/2015		18/02/2015		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - febrero	5-Entregables Intermedios	03/03/2015		03/03/2015		Sí	2.58
5	PLANIFICACIÓN.- Pliegos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	18/03/2015		18/03/2015		Sí	14.0
6	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - marzo	5-Entregables Intermedios	03/04/2015		01/04/2015		Sí	2.58
7	PLANIFICACIÓN.- Pliegos publicados en el SERCOP	2-Publicación de Pliegos	20/04/2015		20/04/2015		Sí	9.0
8	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - abril	5-Entregables Intermedios	04/05/2015		04/05/2015		Sí	2.58
9	PLANIFICACIÓN.- Adjudicación y suscripción del contrato	3-Adjudicación	18/05/2015		18/05/2015		Sí	14.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - mayo	5-Entregables Intermedios	03/06/2015		03/06/2015		Sí	2.58
11	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios junio	5-Entregables Intermedios	18/06/2015		18/06/2015		Sí	2.58
12	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - junio	5-Entregables Intermedios	03/07/2015		03/07/2015		Sí	2.58
13	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios julio	5-Entregables Intermedios	20/07/2015		20/07/2015		Sí	2.58
14	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - julio	5-Entregables Intermedios	03/08/2015		03/08/2015		Sí	2.58
15	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios agosto	5-Entregables Intermedios	18/08/2015		18/08/2015		Sí	2.58
16	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - agosto	5-Entregables Intermedios	03/09/2015		03/09/2015		Sí	2.58
17	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios septiembre	5-Entregables Intermedios	18/09/2015		18/09/2015		Sí	2.58
18	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios- septiembre	5-Entregables Intermedios	05/10/2015		05/10/2015		Sí	2.58
19	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios octubre	5-Entregables Intermedios	19/10/2015		19/10/2015		Sí	2.58
20	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - octubre	5-Entregables Intermedios	03/11/2015		03/11/2015		Sí	2.58
21	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios noviembre	5-Entregables Intermedios	18/11/2015		18/11/2015		Sí	2.58
22	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - noviembre	5-Entregables Intermedios	03/12/2015		01/12/2015		Sí	2.58
23	EJECUCIÓN.- Avance físico recepción de solicitudes nuevos servicios diciembre	5-Entregables Intermedios	18/12/2015		18/12/2015		Sí	2.58
24	EJECUCIÓN.- Avance físico instalación de nuevos servicios - diciembre	5-Entregables Intermedios	04/01/2016		31/12/2015		Sí	2.58
25	CIERRE.- Liquidación de contrato	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	18/01/2016		18/01/2016		Sí	9.48

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	78,011.67 **
Costo Total:	99,821.00
Total Devengado:	78,011.67
% Costo Total Devengado:	78.15 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 78.15 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	83,093.28	0.00	0.00	83,093.28
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	83,093.28	0.00	0.00	83,093.28
Ppto. Codificado	83,093.28	0.00	0.00	83,093.28
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Programado a Devengar	83,093.28	0.00	0.00	83,093.28
Ppto. Devengado	78,011.67	0.00	0.00	78,011.67
Estimado a fin de año	* 78,011.67	0.00	0.00	78,011.67
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,081.61	0.00	0.00	5,081.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.88 %	0.00 %	0.00 %	93.88 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %
Feb							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficacia en la recaudación por venta de energía eléctrica MEDIANTE la mejora del proceso de recaudación por venta de energía a usuarios de facturación especial

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1_Cumplimiento hito 1	A1_Cumplimiento_hito_1.pdf	03/02/2015
2	A2_Cumplimiento hito 2	A2_Cumplimiento_hito_2.pdf	03/02/2015
3	A3_Cumplimiento hito 3	A3_Cumplimiento_hito_3.pdf	24/03/2015
4	A4_Cumplimiento hito 4	A4_Cumplimiento_hito_4.pdf	04/03/2015
5	A5_Cumplimiento hito 5	A5_Cumplimiento_hito_5.pdf	20/04/2015
6	A6_Cumplimiento hito 6	A6_Cumplimiento_hito_6.pdf	01/04/2015
7	A7_Cumplimiento hito 7	A7_Cumplimiento_hito_7.pdf	20/04/2015
8	A8_Cumplimiento hito 8	A8_Cumplimiento_hito_8.pdf	04/05/2015
9	A9_Cumplimiento hito 9	A9_Cumplimiento_hito_9.pdf	03/06/2015
10	B1_Cumplimiento hito 10	B1_Cumplimiento_hito_10.pdf	03/06/2015
11	B2_Cumplimiento hito 11	B2_Cumplimiento_hito_11.pdf	03/07/2015
12	B3_Cumplimiento hito 12	B3_Cumplimiento_hito_12_Justificación_Presupuesto_no_Devengado.pdf	08/07/2015
13	B4_Cumplimiento hito 13	B4_Cumplimiento_hito_13.pdf	03/09/2015
14	B5_Cumplimiento hito 14	B5_Cumplimiento_hito_14.pdf	03/09/2015
15	B6_Cumplimiento hito 15	B6_Cumplimiento_hito_15.pdf	08/09/2015
16	B7_Cumplimiento hito 16	B7_Cumplimiento_hito_16.pdf	08/09/2015
17	B8_Cumplimiento hito 17	B8_Cumplimiento_hito_17.pdf	06/10/2015
18	B9_Cumplimiento hito 18	B9_Cumplimiento_hito_18.pdf	06/10/2015
19	C1_Cumplimiento hito 19	C1_Cumplimiento_hito_19.pdf	04/11/2015
20	C2_Cumplimiento hito 20	C2_Cumplimiento_hito_20.pdf	04/11/2015
21	C3_Cumplimiento hito 21	C3_Cumplimiento_hito_21.pdf	07/12/2015
22	C4_Cumplimiento hito 22	C4_Cumplimiento_hito_22.pdf	07/12/2015
23	C5_Cumplimiento hito 23	C5_Cumplimiento_hito_23.pdf	31/12/2015
24	C6_Cumplimiento hito 24	C6_Cumplimiento_hito_24.pdf	31/12/2015
25	C7_Cumplimiento hito 25	C7_Cumplimiento_hito_25.pdf	20/01/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Duque Dominguez, Néstor Arturo	líder del proyecto	Ing. Dirección Zona Urbana - EEQ	nduque@eeq.com.ec	
Pozo Carrera, Christian Santiago	Coordinador	Ingeniero Eléctrico - EEQ	chpozo@eeq.com.ec	
Sanchez Flores, Cesar Ivan	Líder técnico	Técnico Dpto. Clientes Especiales	isanchez@eeq.com.ec	