

EEQ - Empresa Eléctrica Quito

Dirección de Participación Socio Ambiental

PROYECTO: I068 EEQ-INV-EXP-APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA VÍA DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NAYÓN

Líder del Proyecto:	Albuja Valverde, Rosa Elena (ralbuja@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Chango Maldonado, José Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	48,832.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/02/2018 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	09/05/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2018

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales


DATOS GENERALES

Descripción
Para acceder a la Central Hidroeléctrica se usa una vía de tercer orden, donde en puntos específicos es necesario aplicar medidas con el propósito de evitar que el área sea utilizada como botaderos de escombros. y su consecuente transformación del sitio como zona de alimentación para los gallinazos ya que la presencia de estas aves carroñeras en el sector incrementa el riesgo de desconexión por electrocución en las líneas de subtransmisión existentes en el área .
Beneficios Cualitativos
Protección del entorno natural para evitar que el sitio sea usado como basurero Eliminar focos de alimentación u hospedaje para gallinazos
Tipo de Beneficiario
Empresa Eléctrica Quito -Trabajadores Comunidad
Restricciones
TIEMPO: ANUAL COSTO: USD 48128.81 ALCANCE: VIA DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NAYÓN RECURSOS: LIDER DEL PROYECTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MAQUINARIA PESADA

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 27.83 %
 Fecha de Inicio: 08/02/2018 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
		9 %	18 %	27 %	36 %	46 %	55 %	64 %	73 %	82 %	91 %	100 %
	Avance real acumulado											
		9 %	18 %	27 %								
Estado												
		●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2018 HITO 2</p> <p>-Revisión del proyecto para Visto Bueno de la Dirección de Generación ejecutada. -Términos de Referencia del proyecto elaborados por Ingeniería Civil e incluyen observaciones realizadas por la Dirección de Generación</p>	Albuja Valverde, Rosa Elena	27/04/2018 - 10:41 AM
<p>ABRIL 2018 HITO 3</p> <p>-Reforma al PAC por cambio de CPC en trámite. -Solicitud de colaboración a TIC por sustitución de guardiana por cámaras de vigilancia enviado. -Ajuste de rubros y presupuesto en función del cambio realizado.</p>		
<p>FEBRERO 2018 HITO 1</p> <p>-Acciones del proyecto a ejecutar determinadas en base a inspecciones en campo. -Acta de definición del proyecto elaborada. -Proyecto propuesto observado en reunión mantenida con la Dirección de Generación.</p>	Albuja Valverde, Rosa Elena	15/03/2018 - 11:54 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
LA VIA DE ACCESO A LA CENTRAL NAYÓN SE HA CONVERTIDO EN BASURERO	08/02/2018	José Marcelo Chango Maldonado	50	50	25	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Técnico. INCREMENTO DESCONTROLADO DE GALLINAZOS EN LA CENTRAL NAYÓN	08/02/2018	José Marcelo Chango Maldonado	50 %	50	25	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	HITO 1: Definición del proyecto	1-Solicitud de Información	28/02/2018		28/02/2018		Sí	9.1
2	HITO 2: Elaboración de documentos técnicos	1-Solicitud de Información	31/03/2018		31/03/2018		Sí	9.1
3	HITO 3: Elaboración de documentos técnicos	2-Publicación de Pliegos	30/04/2018		30/04/2018		Sí	9.1
4	HITO 4: Fase pre contractual	2-Publicación de Pliegos	31/05/2018	31/05/2018			No	9.1
5	HITO 5: Fase contractual	3-Adjudicación	30/06/2018	30/06/2018			No	9.1
6	HITO 6: Fase contractual	3-Adjudicación	31/07/2018	31/07/2018			No	9.1
7	HITO 7: Ejecución del proyecto	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018	31/08/2018			No	9.1
8	HITO 8: Ejecución del proyecto	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	9.1
9	HITO 9: Ejecución del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	9.1
10	HITO 10: Entrega recepción del proyecto	9-Entregables Formales	30/11/2018	30/11/2018			No	9.1
11	HITO 11: Finalización del proyecto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	9.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	19,532.80
Estimado Al Fin Del Proyecto:	48,832.00 **
Costo Total:	48,128.80
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	48,128.80	0.00	48,128.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	48,128.80	0.00	48,128.80
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	48,128.80	0.00	48,128.80
Ppto. Codificado	0.00	48,128.80	0.00	48,128.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	48,832.00	0.00	48,832.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	48,128.80	0.00	48,128.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	703.20	0.00	703.20
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	19,532.80		19,532.80				
Ago	10,766.40		30,299.20				
Sep	4,633.20		34,932.40				
Oct	4,633.20		39,565.60				
Nov	4,633.20		44,198.80				
Dic	4,633.20		48,832.00				
Total	48,832.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
No hay información disponible	

Objetivos Operativos Matriciales	
EEQ - Empresa Eléctrica Quito >Gerencia de Generación y Subtransmisión >Dirección de Generación	
3	Incrementar la disponibilidad por Operación y Mantenimiento de las Centrales de Generación MEDIANTE la ejecución del plan anual de mantenimiento y el cumplimiento de las inversiones de calidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1. Definición del proyecto	A1.pdf	16/03/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 2. Elaboración documentos técnicos	A2.pdf	29/03/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 3. Documentos relacionados	A3.pdf	27/04/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jácome González, Alexandra Paola	Ingeniero Ambiental de apoyo	LIDER DE PROYECTO PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL - EEQ	pjacome@eeq.com.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
125003_1.jpg	15/03/2018