

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I112 EEQ-INV-EXP- CONTRATACIÓN DE OBRA PARA SOTERRAMIENTO DE REDES ALREDEDOR DE LA PARADA LA PRADERA METRO Q.

Líder del Proyecto:	Tipán Chiguano, Santiago Ismael (stipan@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Salazar Díaz, Carlos Iván	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Demera, Edison	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	N/A	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	655,963.50
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/04/2019 - 31/05/2020
Fecha de última actualización:	11/03/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Naranjo Demera, Edison	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La construcción de redes de los proyectos eléctricos al rededor de la parada de La Pradera Metro Q, están enfocados a brindar mayor seguridad a los clientes debido al cambio de nuevas estructuras de montaje.

PRODUCTO:

Redes de medio y bajo voltaje repotenciadas.

OBJETIVO GENERAL:

Obtener una infraestructura de manera que pueda incrementar la confiabilidad, calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Beneficios Cualitativos

Disminuir las pérdidas técnicas

Aumentar la confiabilidad del sistema de distribución

Mejorar la topología de la red

Tipo de Beneficiario

Toda la comunidad los sectores a ser intervenidos.

Restricciones

COSTO: El costo previsto para la ejecución de este proyecto es de USD 655.963,50 (Incluye IVA)

TIEMPO: El tiempo programado es de 13 meses.

CALIDAD: Normativas técnicas, políticas, ambientales y factores sociales.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 0.00 %
 Fecha de Inicio: 30/04/2019 Fecha de Fin: 31/05/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
				10 %	10 %	20 %	20 %	30 %	31 %	32 %	33 %	34 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. La declaración del procedimiento, desierto o cancelado CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto.	16/01/2019	Víctor Hugo Rosero Paz	40 %	30	12	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 Pliegos publicados	2-Publicación de Pliegos	30/04/2019	30/04/2019		●	No	10.0
2 Proceso adjudicado	3-Adjudicación	30/06/2019	30/06/2019		●	No	10.0
3 Contrato suscrito	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019	31/08/2019		●	No	10.0
4 Informe de Avance emitido_septiembre 2019	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019		●	No	1.0
5 Informe de Avance emitido_octubre 2019	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019		●	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Informe de Avance emitido_noviembre 2019	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	1.0
7	Informe de Avance emitido_diciembre 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
8	Informe de Avance emitido_enero 2020	5-Entregables Intermedios	31/01/2020	31/01/2020			No	1.0
9	Informe de Avance emitido_febrero 2020	5-Entregables Intermedios	29/02/2020	29/02/2020			No	1.0
10	Informe de Avance emitido_marzo 2020	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	1.0
11	Informe de Avance emitido_abril 2020	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	1.0
12	Ejecución física de la obra	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	50.0
13	Informe de Avance emitido_mayo 2020	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	2.0
14	Obra liquidada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2020	31/05/2020			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	655,963.50 **
Costo Total:	655,963.50
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	327,981.75	327,981.75	655,963.50
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	327,981.75	327,981.75	655,963.50
Ppto. Codificado	0.00	327,981.75	327,981.75	655,963.50
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	327,981.75	327,981.75	655,963.50
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	327,981.75	327,981.75	655,963.50
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	327,981.75		327,981.75				
Total	327,981.75						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la calidad y capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Constitución del Proyecto I112 EEQ-INV-EXP-CONTRATACIÓN DE OBRA PARA SOTERRAMIENTO DE REDES ALREDEDOR DE LA PARADA LA PRADERA METRO Q.	Acta_de_Constitución_del_Proyecto_I112.pdf	01/03/2019