

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**  
**Gerencia de Comercialización**  
**Dirección Clientes Especiales y Telemedición**

**PROYECTO: I008** MEER, Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2013-2017\_Empresa Eléctrica Quito

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Guerrero Melo, Mónica Patricia (moguerrero@eeq.com.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Gómez Miranda, Luis Fernando                           | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Lalama Játiva, Lisette Pamela                          | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Activos Fijos  | Retorno Económico:              | 2,362,432.11            |
| CUP:                           | 144210000.461.7142                                     | TIR:                            | 32.92 %                 |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 1,253,605.88            |
| Viabilidad Técnica:            | Alta   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 2,220,810.79            |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                       |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 15/04/2018 |
| Fecha de última actualización: | 16/07/2018   | Fecha de Fin Base:              | 31/03/2014              |
| Modificado por:                | Gómez Ganchala, Pablo Santiago                         | Fecha del siguiente Hito:       | 15/04/2016              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Convertido del Proyecto de Inversión K016 el 12/03/2015  
**DESCRIPCIÓN:** El Plan de Reducción de Pérdidas de Energía de la Empresa Eléctrica Quito considera ejecutar 3 proyectos, a continuación la denominación de cada uno:  
 Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva  
 Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial  
 Cambio de medidores convencionales a electrónicos con registrador de demanda

**Objetivo del Plan:** El propósito del Plan de Reducción de Pérdidas de Energía 2013-2017, denominado PLANREP, reducir las pérdidas de energía en los sistemas de distribución a nivel nacional; así como priorizar la reducción de las pérdidas comerciales, sin descuidar el nivel de las pérdidas técnicas.

**PRODUCTO:**

Línea Base: Se establece como referencia el nivel de pérdidas de 6.78 % logrado hasta octubre de 2012.

**Estrategia del Plan:** Considerando que el PLANREP es un Programa que requiere la participación coordinada de las instituciones del sector eléctrico, se deberán conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional MEER, CONELEC, Distribuidoras, para colaborar en el seguimiento y ejecución de este programa.  
 La conformación de un área encargada del tratamiento de las pérdidas de energía en cada una de las distribuidoras permitirá cumplir con los objetivos básicos del PLANREP.  
 El grupo de trabajo para el PLANREP se encargará de la preparación de un programa por distribuidora en el que consten proyectos con características que las distribuidoras determinen cumplirán con la reducción de las pérdidas de energía; y realizará el seguimiento periódico de los indicadores y avances de ejecución de los proyectos tendientes a la reducción de pérdidas, que serán reportados a la Dirección de Supervisión y Control del CONELEC.  
 La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable-MEER. El CONELEC realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Plan.  
 Para el periodo 2013-2017 el PLANREP se ejecutará bajo los sistemas de contratación establecidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), por parte de la empresa distribuidora o mediante la provisión de materiales y mano de obra contratada.

**Beneficios Cualitativos**

Reducir la afectación técnica y económica producida por las altas pérdidas de energía en las entidades de distribución de energía eléctrica y por consiguiente, mejorar los ingresos de las distribuidoras por venta de energía.  
 Reducción de pérdidas técnicas: disminución en compra o generación de energía y mejora de la confiabilidad del sistema, reduciendo fallas y por tanto perjuicios para los abonados.  
 Reducción de pérdidas comerciales: reducir el fraude y hurto de la energía mediante la regularización de usuarios, sustitución e instalación de medidores y la implementación de nuevos procesos de contratación de nuevo servicio, lecturas y facturación.

**Tipo de Beneficiario**

La población que se beneficia en este programa, es la del Ecuador, ya que la reducción de pérdidas de energía significa una optimización de los recursos, y que pueden ser destinados a otras actividades que permita mantener una buena gestión técnica y comercial de las empresas de distribución y que cumplan con los estándares nacionales e internacionales.

**Restricciones**

TIEMPO:  
(Inicia: 01/01/2013 - Finaliza: 31/03/2018)


COSTO:  
2 264 829.54 (Dos millón doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos veinte y nueve con 54/100 dólares)

CALIDAD  
Mejora de la imagen corporativa de la Empresa  
Propicia la satisfacción del cliente debido al control de las novedades que afectan a los clientes honestos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado **Cancelado**

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 15/04/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018                 | Avance programado acumulado |      |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 80 %                        | 80 % | 80 % | 100 % |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | Estado                      |      |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| El Plan de control y reducción de pérdidas comerciales de energía eléctrica, propuesto para el periodo comprendido entre los años 2013 - 2017, ha sido sujeto de ejecución parcial durante los años 2013 y 2014, materializados a través de recursos provenientes de la fuente externa PGE y/o interna con recursos propios de la EEQ. Durante el año 2015 no se contó con recursos del Presupuesto General de Estado para proyectos de inversión con el propósito de controlar las pérdidas comerciales en el área de servicio de la EEQ. Sin embargo, con recursos internos la EEQ ha ejecutado labores para mantener y controlar los niveles de pérdidas comerciales logrados hasta la presente fecha, con revisiones selectivas de usuarios previamente analizados y con el reemplazo de medidores monofásicos con otros electrónicos de 220 V. Ante la incertidumbre de contar con recursos financieros provenientes del Presupuesto General del Estado para ejecutar planes de reducción de pérdidas a título de PLANREP, se establece que el proyecto "Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2013-2017_Empresa Eléctrica Quito" pasa a estado "cancelado". | Castellanos Perez, Edison Patricio | 11/12/2015 - 03:15 PM         |
| ENERO 2015<br>Proyecto congelado debida que hasta la fecha se desconoce si existirá asignación de recursos para la ejecución del PLANREP en el 2015.   | Guerrero Melo, Mónica Patricia     | 06/03/2015 - 09:37 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                            | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>A DICIEMBRE</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos:<br/>                     Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014<br/>                     Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>                     Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>                     De estos proyectos uno se encuentra en proceso de liquidación (clientes de facturación especial).<br/>                     Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos del PLANREP 2014 alcanzan el valor de USD \$ 1.041.618,56. Los recursos devengados hasta la presente fecha por ejecución de contratos alcanzan el valor de USD 1.080.688,07. Que representa el 103.75% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.<br/>                     Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.<br/>                     El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.65% .</p>  | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>14/01/2015 -<br/>03:12 PM</p> |
| <p>A NOVIEMBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos:<br/>                     Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014<br/>                     Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>                     Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>                     De estos proyectos uno se encuentra en proceso de liquidación (clientes de facturación especial).<br/>                     Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos del PLANREP 2014 alcanzan el valor de USD \$ 1.041.618,56. Los recursos devengados hasta la presente fecha por ejecución de contratos alcanzan el valor de USD 994,795.20 que representa el 95.50% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.<br/>                     Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.<br/>                     El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.62% .</p> | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>30/12/2014 -<br/>03:46 PM</p> |
| <p>A OCTUBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>                     Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>                     Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 855,140.44 que representa el 82.10% de lo asignado.</p> <p>EL PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.<br/>                     Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Dado por concluido los contratos del programa PLANREP 2013. En su totalidad.<br/>                     El indicador de "porcentaje de reducción de perdidas de energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.78% .</p>  | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>02/12/2014 -<br/>04:55 PM</p> |
| <p>A SEPTIEMBRE 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>                     Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>                     Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p>  | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>01/11/2014 -<br/>04:37 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 846.618.91 que representa el 81,28% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.71 %</p>   |   |                                  |
| <p><b>AGOSTO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 728 156,21, que representa el 87,87% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.79 %</p> | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>01/10/2014 -<br/>08:02 AM</p> |
| <p><b>JULIO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 390 607,94, que representa el 37,50% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.87 %.</p> | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>01/09/2014 -<br/>02:10 PM</p> |
| <p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p>   | <p>Guerrero Melo,<br/>Mónica Patricia</p> | <p>01/08/2014 -<br/>06:49 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 348 964,29, que representa el 33,50% de lo asignado.</p> <p>Se reprograma acciones para cumplir con las metas establecidas e igualarse a la planificación</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.<br/>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 5.98 %.</p>   |                                |                               |
| <p>MAYO 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 306 389, que representa el 29,41% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.223.210,98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123.146,91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.01 %.</p>     | Guerrero Melo, Mónica Patricia | 03/07/2014 - 12:26 PM         |
| <p>ABRIL 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, mismos que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1.041.618,56, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 127 963.37, que representa el 12.29% de lo asignado.</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de liquidación.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1 123 146.91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.09 %.</p> | Guerrero Melo, Mónica Patricia | 30/05/2014 - 09:42 AM         |
| <p>MARZO 2014</p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, que se encuentran en etapa de ejecución mediante contratos vigentes de 2013.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de hurtos y fraudes en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 63,134.86, que representa el 6.06% de lo asignado.</p>  | Guerrero Melo, Mónica Patricia | 30/04/2014 - 01:13 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de cierre.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,123,146.91, que representa el 91.82% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.37 %.</p>   |  |                               |
| <p><b>FEBRERO</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de planeación.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de cierre.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,095,992.65, que representa el 89.60% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.06 %.</p>  | Guerrero Melo, Mónica Patricia         | 01/04/2014 - 07:32 AM         |
| <p><b>ENERO</b></p> <p>El PLANREP 2014 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de planeación.</p> <p>Correctivos al sistema de medición en clientes de facturación especial 2014<br/>Gestión de pérdidas con controladores de circuito 2014<br/>Regularización de contravenciones en suministros de clientes de facturación masiva 2014</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 3 proyectos están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD \$ 1,223,210.98, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 1,047,766.21, que representa el 85.66% de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.43 %.</p> | Guerrero Melo, Mónica Patricia         | 05/03/2014 - 11:04 AM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 994,064.01, que representa el 77.18 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.44%</p>  | Guerrero Melo, Mónica Patricia         | 06/01/2014 - 09:18 AM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 801,095.58, que representa el 65.49 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.49%</p>  | Guerrero Melo, Mónica Patricia         | 09/12/2013 - 11:21 AM         |
| <p><b>OCTUBRE 2013</b></p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.</p> <p>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 674,890.93, que representa el 55.17 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.62%.</p>   | Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio | 29/11/2013 - 04:22 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, están en la etapa de ejecución.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 588,237.19, que representa el 48.09 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.81%.</p>                             | Maldonado Palacios, Ing.<br>Edgar Remigio | 29/11/2013 - 04:21 PM         |
| <p>AGOSTO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyecto está en la etapa de planeación y 2 en ejecución.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 549,917.22, que representa el 44.96 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.66%.</p>     | Maldonado Palacios, Ing.<br>Edgar Remigio | 29/11/2013 - 04:21 PM         |
| <p>JULIO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyectos están en la etapa de planeación y 2 en ejecución.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 520,369.05, que representa el 42.54 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.78%.</p>    | Maldonado Palacios, Ing.<br>Edgar Remigio | 29/11/2013 - 04:20 PM         |
| <p>ENERO - JUNIO 2013</p> <p>El PLANREP 2013 consta de 3 proyectos, 1 proyectos están en etapa de planeación y 2 en ejecución.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 293,564.02, que representa el 24.00 % de lo asignado.</p> <p>El Indicador de "Porcentaje de Reducción de Pérdidas de Energía" a la fecha alcanza un valor de: 6.80</p> | Maldonado Palacios, Ing.<br>Edgar Remigio | 29/11/2013 - 04:19 PM         |
| <p>ENERO</p> <p>El programa consta de 4 proyectos, están en la etapa de planeación.<br/>Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanza el monto de USD \$ 17.481,88 que representa el 1,43 % de lo asignado.<br/>El indicador de "Porcentaje de pérdidas de energía" a la fecha alcanza el valor de 6,56%.</p>  | Maldonado Palacios, Ing.<br>Edgar Remigio | 08/10/2013 - 12:52 PM         |

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco                            |
| 2                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos                              |
| 3                    | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha |

**HITOS**

|   | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CAMBIO | 1-Solicitud de Información | 30/03/2013         |                | 25/06/2013 |  | Sí            | 0.1           |



HITOS

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA  |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 2  | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL                 | 1-Solicitud de Información | 30/03/2013         |                | 30/03/2013 |    | Sí            | 0.3           |
| 3  | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA     | 1-Solicitud de Información | 30/03/2013         |                | 30/03/2013 |    | Sí            | 2.41          |
| 4  | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA      | 2-Publicación de Pliegos   | 30/04/2013         |                | 07/01/2013 |    | Sí            | 0.06          |
| 5  | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL               | 2-Publicación de Pliegos   | 30/04/2013         |                | 14/01/2013 |    | Sí            | 0.22          |
| 6  | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA   | 2-Publicación de Pliegos   | 30/04/2013         |                | 03/06/2013 |  | Sí            | 1.62          |
| 7  | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA    | 3-Adjudicación             | 30/05/2013         |                | 09/02/2013 |  | Sí            | 0.1           |
| 8  | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL             | 3-Adjudicación             | 30/05/2013         |                | 22/02/2013 |  | Sí            | 0.33          |
| 9  | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA | 3-Adjudicación             | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |  | Sí            | 2.43          |
| 10 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Mayo 2013   | 5-Entregables Intermedios  | 15/06/2013         |                | 15/06/2013 |  | Sí            | 0.1           |
| 11 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Junio2013   | 5-Entregables Intermedios  | 15/07/2013         |                | 07/08/2013 |  | Sí            | 0.1           |



HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA    | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/07/2013         |                | 01/05/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 13 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL             | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/07/2013         |                | 15/07/2013 |          | Sí            | 0.33          |
| 14 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/07/2013         |                | 15/06/2013 |          | Sí            | 2.43          |
| 15 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Julio 2013   | 5-Entregables Intermedios              | 15/08/2013         |                | 08/02/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 16 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Agosto 2013  | 5-Entregables Intermedios              | 15/09/2013         |                | 05/09/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 17 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA    | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/09/2013         |                | 31/12/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 18 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL             | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/09/2013         |                | 15/10/2013 |          | Sí            | 0.33          |
| 19 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/09/2013         |                | 15/10/2013 |          | Sí            | 2.43          |
| 20 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Septiembre 2013  | 5-Entregables Intermedios              | 15/10/2013         |                | 02/10/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 21 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Octubre 2013   | 5-Entregables Intermedios              | 15/11/2013         |                | 11/11/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 22 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Noviembre 2013   | 5-Entregables Intermedios              | 15/12/2013         |                | 03/12/2013 |          | Sí            | 0.1           |
| 23 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA         | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2013         |                | 30/12/2013 |          | Sí            | 0.13          |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 24 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2013         |                | 30/12/2013 |          | Sí            | 0.44          |
| 25 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA                               | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2013         |                | 30/12/2013 |          | Sí            | 3.24          |
| 26 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Diciembre 2013   | 5-Entregables Intermedios              | 15/01/2014         |                | 15/01/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 27 | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014               | 1-Solicitud de Información             | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |          | Sí            | 0.87          |
| 28 | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014                                    | 1-Solicitud de Información             | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |          | Sí            | 0.61          |
| 29 | PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP2014    | 1-Solicitud de Información             | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |          | Sí            | 1.37          |
| 30 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Enero 2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/02/2014         |                | 15/02/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 31 | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014             | 2-Publicación de Pliegos               | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.58          |
| 32 | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014                                  | 2-Publicación de Pliegos               | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.41          |
| 33 | PLANEACIÓN_Publicación del Proyecto en el SERCOP_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014 | 2-Publicación de Pliegos               | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.91          |
| 34 | CIERRE_Liquidación de Obras_CAMBIO DE MEDIDORES DE CONVENCIONALES A ELECTRÓNICOS CON REGISTRADOR DE DEMANDA                                      | 9-Entregables Formales                 | 01/03/2014         |                | 01/03/2014 |          | Sí            | 0.06          |
| 35 | CIERRE_Liquidación de Obras_CORRECTIVOS AL   | 9-Entregables Formales                 | 01/03/2014         |                | 01/03/2014 |          | Sí            | 0.22          |






HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL  |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 36 | CIERRE_Liquidación de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA                                     | 9-Entregables Formales    | 01/03/2014         |                | 01/03/2014 |          | Sí            | 1.62          |
| 37 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Febrero 2014   | 5-Entregables Intermedios | 15/03/2014         |                | 15/03/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 38 | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014             | 3-Adjudicación            | 30/03/2014         |                | 30/03/2014 |          | Sí            | 0.87          |
| 39 | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014                                  | 3-Adjudicación            | 30/03/2014         |                | 30/03/2014 |          | Sí            | 0.61          |
| 40 | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014 | 3-Adjudicación            | 30/03/2014         |                | 30/03/2014 |          | Sí            | 1.22          |
| 41 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Marzo 2014   | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2014         |                | 15/04/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 42 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014                           | 4-Inicio de Trabajo       | 18/04/2014         |                | 18/04/2014 |          | Sí            | 0.87          |
| 43 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014  | 4-Inicio de Trabajo       | 18/04/2014         |                | 18/04/2014 |          | Sí            | 0.61          |
| 44 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014               | 4-Inicio de Trabajo       | 18/04/2014         |                | 18/04/2014 |          | Sí            | 1.37          |
| 45 | EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del PLANREP_Abril 2014   | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2014         |                | 15/05/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 46 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014                           | 4-Inicio de Trabajo       | 18/05/2014         |                | 18/05/2014 |          | Sí            | 0.87          |
| 47 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_GESTION DE PERDIDAS CON   | 4-Inicio de Trabajo       | 18/05/2014         |                | 18/05/2014 |          | Sí            | 0.61          |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014   |  |                    |                |            |          |               |               |
| 48 | EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014 | 4-Inicio de Trabajo                    | 18/05/2014         |                | 18/05/2014 |          | Sí            | 1.22          |
| 49 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Mayo 2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/06/2014         |                | 15/06/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 50 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Junio2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/07/2014         |                | 15/07/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 51 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Julio 2014  | 5-Entregables Intermedios              | 15/08/2014         |                | 15/08/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 52 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Agosto 2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/09/2014         |                | 15/09/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 53 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Septiembre 2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/10/2014         |                | 15/10/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 54 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Octubre 2014  | 5-Entregables Intermedios              | 15/11/2014         |                | 15/11/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 55 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Noviembre 2014  | 5-Entregables Intermedios              | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |          | Sí            | 0.1           |
| 56 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Diciembre2014   | 5-Entregables Intermedios              | 15/01/2015         |                | 15/01/2015 |          | Sí            | 0.1           |
| 57 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Enero2015   | 5-Entregables Intermedios              | 15/02/2015         |                | 15/02/2015 |          | Sí            | 0.1           |
| 58 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Febrero 2015  | 5-Entregables Intermedios              | 15/03/2015         |                | 15/03/2015 |          | Sí            | 0.1           |
| 59 | EJECUCIÓN_ Informe Mensual de Avance del PLANREP_Marzo 2015  | 5-Entregables Intermedios              | 18/04/2015         |                | 18/04/2015 |          | Sí            | 0.1           |
| 60 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014                  | 9-Entregables Formales                 | 20/07/2015         |                | 20/07/2015 |          | Sí            | 1.16          |
| 61 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014                                       | 9-Entregables Formales                 | 20/07/2015         |                | 20/07/2015 |          | Sí            | 0.82          |
| 62 | EJECUCIÓN_Finalización de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014      | 9-Entregables Formales                 | 20/07/2015         |                | 20/07/2015 |          | Sí            | 1.82          |
| 63 | CIERRE_Liquidación de Obras_CORRECTIVOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EN  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/08/2015         |                | 03/08/2015 |          | Sí            | 0.58          |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | CLIENTES DE FACTURACIÓN ESPECIAL PLANREP 2014   |  |                    |                |            |   |               |               |
| 64 | CIERRE_Liquidación de Obras_GESTION DE PERDIDAS CON CONTROLADORES DE CIRCUITO PLANREP 2014                                  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/08/2015         |                | 03/08/2015 |  | Sí            | 0.41          |
| 65 | CIERRE_Liquidación de Obras_REGULARIZACIÓN DE CONTRAVENCIONES EN SUMINISTROS DE CLIENTES DE FACTURACIÓN MASIVA PLANREP 2014 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/08/2015         |                | 03/08/2015 |  | Sí            | 0.91          |
| 66 | PLANREP 2015  | 1-Solicitud de Información             | 15/04/2016         | 15/04/2016     |            |  | No            | 20.0          |
| 67 | PLANREP 2016  | 1-Solicitud de Información             | 15/04/2017         | 15/04/2017     |            |  | No            | 20.0          |
| 68 | PLANREP 2017  | 1-Solicitud de Información             | 15/04/2018         | 15/04/2018     |            |  | No            | 20.0          |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 1,058,946.49    |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 2,220,810.79 ** |
| Costo Total:                  | 2,220,810.79    |
| Total Devengado:              | 2,220,810.79    |
| % Costo Total Devengado:      | 100.00 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 100.00 %

**Perfil Económico 2018**

|   | Años Previos   | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total        |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 1,953,648.50   | 0.00              | 0.00         | 1,953,648.50 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | 1,953,648.50   | 0.00              | 0.00         | 1,953,648.50 |
| Ppto. Codificado  | 1,223,210.98   | 0.00              | 0.00         | 1,223,210.98 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Planeado - Codificado (2018)                            |                | 0.00              |              |              |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | 2,175,771.32   | 0.00              | 0.00         | 2,175,771.32 |
| Ppto. Devengado   | 2,220,810.79   | 0.00              | 0.00         | 2,220,810.79 |
| Pagado Real   | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 2,220,810.79 | 0.00              | 0.00         | 2,220,810.79 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -45,039.47     | 0.00              | 0.00         | -45,039.47   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 102.07 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 102.07 %     |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018**



**Presupuesto Mensual 2018**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| Mar                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| May                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Jun                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Jul                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Ago                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Sep                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Oct                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Nov                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Dic                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>0.00</b>                |                     |                              |                       |                  |        |              |

**OBJETIVOS ALINEADOS**

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 7                    | Mantener los niveles de pérdidas comerciales MEDIANTE programas de supervisión de suministros de clientes de facturación masiva y especial |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|------------------------|---|---------------|
| 1  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Junio2013.pdf               | 05/12/2013    |
| 2  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Julio_2013.pdf              | 05/12/2013    |
| 3  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Agosto_2013.pdf             | 05/12/2013    |
| 4  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Septiembre_2013.pdf         | 05/12/2013    |
| 5  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Octubre_2013.pdf            | 05/12/2013    |
| 6  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Mayo_2013.pdf               | 09/12/2013    |
| 7  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Noviembre_2013.pdf          | 12/2013       |
| 8  | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Diciembre_2013.pdf          | 12/2014       |
| 9  | Acta de Cumplimiento   | CAMBIO_DE_MEDIDORES_DE_CONVENCIONALES_A_ELÉCTRONICOS_CON_REGISTR  | 20/02/2014    |
| 10 | Acta de Cumplimiento   | CORRECCIONES_AL_SISTEMA_EN_CLIENTES_DE_FACTURACIÓN ESPECIAL.pdf   | 29/02/2014    |
| 11 | Acta de Cumplimiento   | REGULARIZACIÓN_DE_CONTRAVENCIONES_EN_SUMINISTROS_DE_CLIENTES_DE_F | 27/02/2014    |
| 12 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Enero_2014.pdf              | 10/02/2014    |
| 13 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_avance_del_PLANREP_febrero_2014.pdf            | 18/03/2014    |
| 14 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_avance_del_PLANREP_marzo_2014.pdf              | 29/04/2014    |
| 15 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_ABRIL_2014.pdf              | 09/05/2014    |
| 16 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Julio2014.pdf               | 31/07/2014    |
| 17 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_de_Avance_del_PLANREP_Junio2014.pdf               | 02/08/2014    |
| 18 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_JULIO2014.pdf               | 02/08/2014    |
| 19 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_AGO2014.pdf                 | 20/02/2014    |
| 20 | Acta de Cumplimiento   | Informe_Mensual_De_Avance_Del_PLANREP_AGOSTO2014.pdf              | 10/02/2014    |
| 21 | Acta de cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DEL_AVANCE_PLANREP_OCTUBRE2014.pdf                | 22/02/2014    |
| 22 | Acta de cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_SEPTIEMBRE2014.pdf          | 22/02/2014    |
| 23 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_ENERO2015.pdf               | 20/02/2015    |
| 24 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_FEBRERO2015.pdf             | 20/02/2015    |
| 25 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_MARZO2015.pdf               | 20/02/2015    |
| 26 | Acta de cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_DEL_PLANREP_NOVIEMBRE2014.pdf           | 18/02/2014    |
| 27 | Acta de Cumplimiento   | INFORME_MENSUAL_DE_AVANCE_PLANREP_DICIEMBRE2014.pdf               | 18/02/2014    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo                      | Archivo                                       | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 28 | Acta de Liquidación Final                   | ACTAS_DE_LIQUIDACIÓN_FINAL_CLIENTES_ESPECIAL  | 30/10/2015    |
| 29 | Acta de Liquidación Final                   | ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_TOTALIZADO | 20/08/2015    |
| 30 | Acta de Liquidación Final                   | ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_Reg_Cont.  | 30/10/2015    |
| 31 | Informe mensual al CONELEC.                 | INFORME_MENSUAL.pdf                           | 13/01/2015    |
| 32 | Perfil del Plan                             | Perfil_SENPLADES_PLANREP_2013-2017.pdf        | 09/12/2013    |
| 33 | Priorización SENPLADES                      | SENPLADES-SIP-dap-2010-1041_PLANREP.pdf       | 09/12/2013    |
| 34 | Z1_JUSTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE PROYECTO | INFORME_DE_CANCELACIÓN_DE_PROYECTO.pdf        | 16/12/2015    |
| 35 | Z2_ACTA DE ACLARACIÓN                       | ACLARACIONES_CON_RESPECTO_A_LADESVIACIÓN_EN   | 05/02/2016    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                                 | Rol           | Puesto   | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|--|---------------|--|-------------------------|-------------|
| Maldonado Palacios, Ing. Edgar Remigio | Líder Técnico | Jefe Departamento Pérdidas Comerciales - EEQ                           | rmaldonado@eeq.com.ec   |             |
| Moreno Mejía, Jorge Anibal             | Coordinador   | Jefe Sección Ingeniería - Departamento Control de Pérdidas Comerciales | jmoreno@eeq.com.ec      |             |
| Rivadeneira , Hernán Camilo            | Coordinador   | Jefe Sección Operativa - Departamento Control de Pérdidas Comerciales  | hrivadeneira@eeq.com.ec |             |
| Soria Riera, Ana María                 | Coordinador   | Ingeniero Eléctrico -EEQ   | amsoria@eeq.com.ec      |             |